



صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية
Municipal Development & Lending Fund

جدول يوضح النسب السنوية لما تم تنفيذه من الخطة السابقة 2022 بما تشمله من قيمة مالية وعدد المشاريع

السنة	قيمة الخطة المقترحة 1000 دولار	قيمة ما تم تنفيذه فعليا 1000 دولار	النسبة %	عدد الأنشطة المقترحة	عدد الأنشطة التي تم تنفيذها	النسبة %
2022	27,360	11,310	41.3	33	20	60.6

ملاحظة: يرجع تدني نسبة الإنجاز في عام 2022 بسبب بداية التعافي من جائحة كورونا وتأثيرها، كذلك لعقد الانتخابات للهيئات المحلية في الوطن، مما أوجد إدارات جديدة و بداية رسم معالم المرحلة المقبلة من خلال صياغة الخطة التنموية المحلية للسنوات 2023-2026.

منسق الخطط الاستراتيجية لمدينة يطا

أباد حماد

