



صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية
Municipal Development & Lending Fund

جدول يوضح النسب السنوية لما تم تنفيذه من الخطة السابقة 2018-2021 بما تشمله من قيمة مالية وعدد المشاريع

السنة	قيمة الخطة المقترحة 1000* دولار	قيمة ما تم تنفيذه فعليا 1000* دولار	النسبة %	عدد الأنشطة المقترحة	عدد الأنشطة التي تم تنفيذها	النسبة %
2018	7,117	3,970	55	37	26	70
2019	9,833	6,430	65	41	31	75.5
2020	28,798	6,688	23	36	21	58
2021	8,250	5,680	69	40	32	80
معدل لقيمة المنفذ خلال 4 سنوات الخطة			53	معدل عدد المشاريع المنفذة خلال 4 سنوات الخطة		70.8

ملاحظة: يرجع تدني نسبة الإنجاز في عام 2020 لجائحة كورونا التي أثرت بشكل كامل على الحياة والمشاريع في كامل البلاد، بالإضافة لوجود مشروع سقف سيل المجاري وكانت قيمته 11 مليون دولار لوحده وهو لم يتم تنفيذه خلال تلك السنة.

منسق الخطط الاستراتيجية لمدينة يطا
إياد حماد



15/01/2022

